



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok C No 24 Kab. Sidrap
PROVINSI SULAWESI SELATAN

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN (BAHPP)
Nomor : 14/TEKNIS-PG/BAHPP/PSDA/X-2022

Pekerjaan : **PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI D.I BAPANGI KEC. PANCA LAUTANG**
Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (24-10-2022)**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan
Andi Suspiyanto, ST. MT : Direksi Teknis
Suardi Idris, ST : Anggota Direksi
Ulvianti, ST : Anggota Direksi
Muh. Ali, SE. MM : Anggota Direksi
Muklis Amran, ST : Konsultan Pengawas (CV. YUDHA PRATAMA KONSULTAN)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolalaan Sumber Daya Air, Nomor: 12 Tahun 2022, Tanggal 02 Februari 2022, yang bertindak untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak (Pejabat Pengguna Anggaran)
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- II Nama : H. ARIANTO WAJENG
Jabatan : Direktur CV. ARMIN
Alamat : Lingk. II Bola Eppa, Kel. Uluale Kec. Watang Pulu
Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dasar Hukum :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
2. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 tahun 2020 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
4. Surat perjanjian/kontrak Nomor: 03/SP/K/PG/PSDA/APBD-DAK/VI-2022, tanggal 2 Juni 2022
5. Adendum kontrak Nomor : AMD/02/SP/K/PG/PSDA/APBD-DAK/VI-2022, tanggal 14 Juni 2022
6. Surat Permohonan Pemeriksaan hasil pekerjaan dari penyedia Nomor : 061/CV-ARM/X/2022


Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak/Surat Perintah Kerja sesuai jenis, spesifikasi teknis, Jumlah, waktu, tempat, fungsi dan/atau ketentuan lainnya dalam Kontrak/SPK) dengan **hasil rekomendasi** sebagai berikut :

1. Daftar Simak pemeriksaan prestasi pekerjaan terlampir pada berita acara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
2. Dari hasil pemeriksaan lapangan, dinyatakan kontraktor pelaksana telah melaksanakan seluruh pekerjaan **100 Persen** sesuai ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian / Kontrak.
3. Selama masa pemeliharaan, secara kontinyu kontraktor berkewajiban melaksanakan pekerjaan pemeliharaan (**selama pemeliharaan dilampirkan foto-foto pelaksanaan**).

Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

I. PIHAK PERTAMA :

Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan di Pangkajene Sidenreng

1. ANDI SUSPIYANTO, ST. MT : 

SUARDI IDRIS, ST : 

ULVIYANTI, ST : 

MUH. ALI, SE. MM : 

2. MUKLIS AMRAN, ST (KONSULTAN PENGAWAS)
CV. YUDHA PRATAMA KONSULTAN

 : 

II. PIHAK KEDUA
H. ARIANTO WAJENG
Direktur CV. ARMIN




Mengetahui :
Pejabat Pengguna Anggaran


H. IMRAN ABIDIN, M.Si
Nip 19661231 199203 1 081

Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan

: 03/SP/K/PG/PSDA/APBD-DAK/VI-2022 Tanggal 02/06/2022
 : Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Bapangi Kec. Panca Lautang
 Kabupaten Sidenreng Rappang T.A 2022

DAFTAR SIMAK HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN

NO	URAIAN*) DOKUMEN	KRITERIA		CATATAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Dokumen Kontrak (Surat Perjanjian/Kontrak/SPK)	Ada	-	
2	Dokumen Perubahan Kontrak (Amandemen Addendum)	Ada	-	
3	Dokumen Spesifikasi / Gambar	Ada	-	
4	Foto-Foto Dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan Kemajuan Pelaksana Pekerjaan (Foto MC. 0; 50%; 100%) Posisi tetap	Ada	-	
5	Dokumen Test Laboratorium (Jika di persyaratkan)	-	Tidak Ada	
6	Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan	Ada	-	
7	Shop Drawing dan As Built Drawing	Ada	-	
8	Back Up Data	Ada	-	
	PRESTASI PEKERJAAN	SESUAI	TIDAK SESUAI	
A.	PEKERJAAN UMUM	VOLUME KONTRAK	VOLUME MC 0 % CCO	VOLUME LAPANGAN
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00 Ls	1.00 Ls	1.00 Ls
2	Papan Proyek	1.00 Ls	1.00 Ls	1.00 Ls
B.	PEKERJAAN SALURAN RUAS 1			
1	Galian Tanah (Manual)	212.85 MP	171.00 MP	171.00 MP
2	Timbunan Tanah Kembali	112.95 MP	89.76 MP	89.76 MP
3	Pasangan Batu 1:4	1,040.42 MP	819.40 MP	819.40 MP
4	Plasteran 1:3	2,653.00 M ²	2,389.00 M ²	2,389.00 M ²
C.	PEKERJAAN SALURAN RUAS 2			
1	Galian Tanah Biasa (Manual)	18.63 MP	60.48 MP	60.48 MP
2	Timbunan Tanah Kembali	18.00 MP	41.19 MP	41.19 MP
3	Pasangan Batu 1:4	168.00 MP	404.39 MP	404.39 MP
4	Plasteran 1:3	480.00 M ²	787.20 M ²	787.20 M ²
D	PEKERJAAN SALURAN BANGUNAN BOX			
1	Galian Tanah Biasa (Manual)	3.55 MP	3.55 MP	3.55 MP
2	Timbunan Tanah Kembali	0.89 MP	0.89 MP	0.89 MP
3	Pasangan Batu 1:4	17.05 MP	17.05 MP	17.05 MP
4	Plasteran 1:3	32.70 M ²	32.70 M ²	32.70 M ²
5	Beton K-225	0.11 MP	0.11 MP	0.11 MP
6	Penulangan	27.36 KG	27.36 KG	27.36 KG
7	Bekisting	1.62 M ²	1.62 M ²	1.62 M ²
E	PEKERJAAN DUCHER			
1	Galian Tanah Biasa (Manual)	3.50 MP	3.50 MP	3.50 MP
2	Timbunan Tanah Kembali	1.22 MP	1.22 MP	1.22 MP
3	Pasangan Batu 1:4	11.25 MP	11.25 MP	11.25 MP
4	Plasteran 1:3	28.34 M ²	28.34 M ²	28.34 M ²
5	Beton K-225	1.10 MP	1.10 MP	1.10 MP
6	Penulangan	160.96 KG	160.96 KG	160.96 KG
7	Bekisting	3.78 M ²	3.78 M ²	3.78 M ²
F	BIAYA SMKK			
1	Biaya Peyelenggaraan SMK3	1.00 Ls	1.00 Ls	1.00 Ls

I. **PIHAK PERTAMA**
Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan di Pangkajene Sidenreng

1. **ANDI SUSPIANTO, ST. MT** Direksi Teknis
SUARDI IDRIS, ST Anggota Direksi
MUH. ALI, SE. MM Anggota Direksi
ULVIYANTI, ST Anggotan Direksi

- 2 **MUKLIS AMRAN, ST** Konsultan Pengawas
CV. YUDHA PRATAMA KONSULTAN

- II. **PIHAK KEDUA**
H. ARIANTO WAJENG
Direktur CV. ARMIN

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

