

PROGRES KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN

KEGIATAN : REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN PEKERJAAN : REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN HOTMIX DAK RUAS DALAM KEL LAKESSI LOKASI : RUAS DALAM KELURAHAN LAKESSI TAHUN ANGGARAN : 2023 PROP/KAB/KODYA : SULAWESI SELATAN / SIDENRENG RAPPANG NILAI KONTRAK : Rp. 3,240,468,000				SURAT PERJANJIAN 520/703/SP/KPA/BM DAK/BICIPTAPERA Tanggal 17 April 2023 SP 3.1 620/713/SPMK/KPA/BM/DAK/BICIPTAPERA Tanggal 18 April 2023				BULAN KE : I (SATU) 18 April 2023 S/D 15 Mei 2023 Kontraktor Pelaksana : CV. ROTAMA KARYA Konsultan Pengawas : CV. POLYGRAF							
NO. MATA PEM-BAYARAN	U R A I A N	Satuan	Harga Satuan	KONTRAK		BOBOT	KEMAJUAN PEKERJAAN MIGGUAN						PRESTASI PEKERJAAN	Nilai Pekerjaan s/d BULAN INI	
				Volume	Jumlah Harga		BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI				
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)			
1				5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
	DIVISI 1. - UMUM				10,500,000.00										
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	10,500,000.00	1.00	10,500,000.00	0.360									
	DIVISI 2. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)				7,050,000.00										
SKH	Penyusunan Dokumen Penerapan SMKK	Ls													
SKh 1.1.22. (1a)	Pembuatan Prosedur dan Instruksi kerja	Set	500,000.00	1.00	500,000.00	0.017									
SKh 1.1.22. (2a)	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induk)	Org	80,000.00	2.00	160,000.00	0.005									
SKh 1.1.22. (2b)	Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing)	Org	80,000.00	2.00	160,000.00	0.005									
SKh 1.1.22. (2c)	Pertemuan Keselamatan Konstruksi (Safety talk dan/atau Tool Box Meeting)	Org	80,000.00	2.00	160,000.00	0.005									
	Spanduk (Banner)	Lbr	80,000.00	2.00	160,000.00	0.005									
SKh 1.1.22. (2e)	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	Bh	180,000.00	1.00	180,000.00	0.006									
SKh 1.1.22. (3a.1)	Pembatas Area (Restricted Area)	Roll	500,000.00	1.00	500,000.00	0.017									
SKh 1.1.22. (3a.4)	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	50,000.00	6.00	300,000.00	0.010									
SKh 1.1.22. (3b.2)	Pelindung pernafasan dan mulut	Bh	50,000.00	6.00	300,000.00	0.010									
SKh 1.1.22. (3b.3)	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Psg	50,000.00	6.00	300,000.00	0.010									
SKh 1.1.22. (3b.4)	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety)	Psg	50,000.00	2.00	100,000.00	0.003									
SKh 1.1.22. (3b.7)	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	50,000.00	5.00	250,000.00	0.009									
SKh 1.1.22. (3b.12)	Jaminan Keselamatan Kerja	Ls	1,000,000.00	1.00	1,000,000.00	0.034									
SKh 1.1.22. (5.d)	Petugas K3	Org	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	0.069									
SKh 1.1.22. (5.d)	Peralatan P3K	Set	230,000.00	1.00	230,000.00	0.008									
SKh 1.1.22. (7.b)	Rambu Petunjuk	Bh	50,000.00	2.00	100,000.00	0.003									
SKh 1.1.22. (7.c)	Rambu Larangan	Bh	50,000.00	2.00	100,000.00	0.003									
SKh 1.1.22. (7.d)	Rambu Peringatan	Bh	50,000.00	2.00	100,000.00	0.003									
SKh 1.1.22. (7.g)	Rambu Pekerjaan Sementara	Bh	50,000.00	2.00	100,000.00	0.003									
	Bendera K3	Bh	100,000.00	1.00	100,000.00	0.003									
SKh 1.1.22. (8.p)	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Bh	50,000.00	5.00	250,000.00	0.009									
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				35,807,015.09										
3.1 (1a)	Galian Blasa (Bahu Jalan)	M ³	43,876.83	322.81	14,163,879.49	0.485									
3.1. (8)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Mach	M ³	616,438.62	29.72	18,320,555.88	0.628									
3.1 (9)	Galian Perkerasan Berbutir	M ³	46,437.17	71.55	3,322,579.72	0.114									
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON				57,574,501.75										
5.1 (1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	568,188.12	101.33	57,574,501.75	1.972									
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				1,997,233,651.13										
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	18,072.17	3,890.58	70,311,223.16	2.408									
G.3 (5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1,650,030.77	1,167.81	1,926,922,427.97	66.005									

NO. MATA PEM. BAYARAN	U R A I A N	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Volume	Jumlah Harga (Rp.)	BOBOT (%)	BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN ...		[%]	(Rp.)
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)		
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15
	DIVISI 7. STRUKTUR				780,162,041.90									
7.1 (8)	Beton Sikiop, f'c'15 Mpa	m ³	1,400,637.60	501.94	703,036,037.95	24.082								
7.9 (1)	Pasangan Batu	m ²	1,015,082.97	75.98	77,126,003.95	2.642								
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN				31,014,068.08									
7.1 (8)	Marka Jalan Thermoplastic	m ²	283,388.78	109.44	31,014,068.08	1.062								
	Jumlah				2,919,341,277.96	100.00								
	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 %				Rp 321,127,540.58							Rencana Bobot	1.70	Rp
	Jumlah Total				Rp 3,240,468,818.53							Deviasi	-1.70	Rp
	Dibulatkan				Rp 3,240,468,000.00							Terlambat		Rp

Disetujui
Pejabat Penandatanganan Kontrak
(PPK)

M. MUH. YUSUF, ST., M.Eng
Nip. : 19810611 200003 1002



Sidrap, 15 Mei 2023

Dibuat
Kontraktor Pelaksana
CV. ROTAMA KARYA


CV. ROTAMA KARYA

PROGRES KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN

KEGIATAN : REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN						SURAT PERJANJIAN						BULAN KE : II (DUA)			
PEKERJAAN : REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN HOTMIX DAK RUAS DALAM KEL. LAKESI						620/703/SP/KPA/BM DAK/BICIPTAPERA						16 Mei 2023 S/D 12 Juni 2023			
LOKASI : RUAS DALAM KELURAHAN LAKESI						Tanggal 17 April 2023						Kontraktor Pelaksana : CV. ROTAMA KARYA			
TAHUN ANGGARAN : 2023						S P : 1 K						Konsultan Pengawas : CV. POLYGRAF			
PROP/XAB/KODYA : SULAWESI SELATAN / SIDENRENG RAPPANG						620/713/SPMK/KPA BM/DAX/BICIPTAPERA									
NILAI KONTRAK : Rp. 3,240,468,000						Tanggal 18 April 2023									
NO. MATA PEM-BAYARAN	U R A I A N	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	KONTRAK		BOBOT (%)	KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN						PRESTASI PEKERJAAN (%)	Nilai Pekerjaan s/d BULAN INI	
				Volume	Jumlah Harga (Rp.)		BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI				
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	DIVISI 1. - UMUM				10,500,000.00										
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	10,500,000.00	1.00	10,500,000.00	0.350			0.25	0.09	0.25	0.09	25.00	2,625,000.00	
	DIVISI 2. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)				7,050,000.00										
SKH	Penyusunan Dokumen Penerapan SMK3	Ls													
SKh 1.1.22.(1a)	Pembuatan Prosedur dan Instruksi kerja	Set	500,000.00	1.00	500,000.00	0.017			1.00	0.02	1.00	0.02	100.00	500,000.00	
SKh 1.1.22.(2a)	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induk)	Org	80,000.00	2.00	160,000.00	0.005			2.00	0.01	2.00	0.01	100.00	160,000.00	
SKh 1.1.22.(2b)	Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing)	Org	80,000.00	2.00	160,000.00	0.005			2.00	0.01	2.00	0.01	100.00	160,000.00	
SKh 1.1.22.(2c)	Pertemuan Keselamatan Konstruksi (Safety talk dan/atau Toll Box Meeting)	Org	80,000.00	2.00	160,000.00	0.005			2.00	0.01	2.00	0.01	100.00	160,000.00	
	Spanduk (Banner)	Lbr	80,000.00	2.00	160,000.00	0.005			2.00	0.01	2.00	0.01	100.00	160,000.00	
SKh 1.1.22.(2e)	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	Bh	180,000.00	1.00	180,000.00	0.006			1.00	0.01	1.00	0.01	100.00	180,000.00	
SKh 1.1.22.(3a.1)	Pembatas Area (Restricted Area)	Roll	500,000.00	1.00	500,000.00	0.017			1.00	0.02	1.00	0.02	100.00	500,000.00	
SKh 1.1.22.(3a.4)	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	50,000.00	6.00	300,000.00	0.010			2.00	0.00	2.00	0.00	33.33	100,000.00	
SKh 1.1.22.(3b.2)	Pelindung pernafasan dan mulut	Bh	50,000.00	6.00	300,000.00	0.010			6.00	0.01	6.00	0.01	100.00	300,000.00	
SKh 1.1.22.(3b.3)	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Psg	50,000.00	6.00	300,000.00	0.010			1.00	0.00	1.00	0.00	16.67	50,000.00	
SKh 1.1.22.(3b.4)	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety Shoes)	Psg	50,000.00	2.00	100,000.00	0.003			2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100,000.00	
SKh 1.1.22.(3b.7)	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	50,000.00	5.00	250,000.00	0.009			2.00	0.00	2.00	0.00	40.00	100,000.00	
SKh 1.1.22.(3b.12)	Jaminan Keselamatan Kerja	Ls	1,000,000.00	1.00	1,000,000.00	0.034			1.00	0.03	1.00	0.03	100.00	1,000,000.00	
SKh 1.1.22.(5.d)	Petugas K3	Org	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	0.069			1.00	0.07	1.00	0.07	100.00	2,000,000.00	
SKh 1.1.22.(5.d)	Peralatan P3K	Set	230,000.00	1.00	230,000.00	0.008			1.00	0.01	1.00	0.01	100.00	230,000.00	
SKh 1.1.22.(7.b)	Rambu Petunjuk	Bh	50,000.00	2.00	100,000.00	0.003			2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100,000.00	
SKh 1.1.22.(7.c)	Rambu Larangan	Bh	50,000.00	2.00	100,000.00	0.003			2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100,000.00	
SKh 1.1.22.(7.d)	Rambu Peringatan	Bh	50,000.00	2.00	100,000.00	0.003			2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100,000.00	
SKh 1.1.22.(7.g)	Rambu Pekerjaan Sementara	Bh	50,000.00	2.00	100,000.00	0.003			2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100,000.00	
	Bendera K3	Bh	100,000.00	1.00	100,000.00	0.003			1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100,000.00	
SKh 1.1.22.(8.p)	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Bh	50,000.00	5.00	250,000.00	0.009			5.00	0.01	5.00	0.01	100.00	250,000.00	
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				35,807,015.09										
3.1.(1a)	Galian Blasa (Bahu Jalan)	M ³	43,876.83	322.81	14,163,879.49	0.485			138.50	0.21	138.50	0.21	42.90	6,076,940.96	
3.1.(8)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M ³	616,438.62	29.72	18,320,555.88	0.628									
3.1.(9)	Galian Perkerasan Berbutir	M ³	46,437.17	71.55	3,322,579.72	0.114			35.00	0.06	35.00	0.06	48.92	1,625,301.05	
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON				57,574,501.75										
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	568,188.12	101.33	57,574,501.75	1.972									
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				1,997,233,651.13										
6.1.(2a)	Lapis Perkat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	18,072.17	3,890.58	70,311,223.16	2.408									
6.3.(Sa)	Laston Lapis Atas (AC WC)	Ton	1,650,030.77	1,167.81	1,926,922,427.97	66.005									

KEGIATAN : REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN					SURAT PERJANJIAN					BULAN KE : III 11661				
PEKERJAAN : REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN HOTMIX DAK RUAS DALAM KEL. LAKESSI					620/703/SP/KPA/BM DAK/BIC/PTAPERA					13 Juni 2023 S/D 10 Juli 2023				
LOKASI : RUAS DALAM KELURAHAN LAKESSI					Tanggal 17 April 2023					Kontraktor Pelaksana :				
TAHUN ANGGARAN : 2023					S P M K					CV. ROTAMA KARYA				
PROP/KAB/KODYA : SULAWESI SELATAN / SIDENKENG RAPPANG					620/713/SPMK/KPA BM/DAK/BIC/PTAPERA					Konsultan Pengawas :				
NILAI KONTRAK : Rp. 3,24C,468,000					Tanggal 18 April 2023					CV. POLYGRAF				
NO. MATA PEM. DAYARAN	U R A I A N	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	KONTRAK		BOBOT (%)	KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN						PRESTASI PEKERJAAN (%)	Nilai Pekerjaan s/d BULAN ini
				Volume	Jumlah Harga		BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI			
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	DIVISI 1. - UMUM				10,500,000.00									
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	10,500,000.00	1.00	10,500,000.00	0.360	0.25	0.09			0.25	0.09	25.00	2,625,000.00
	DIVISI 2. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)				7,050,000.00									
SKH	Penyiapan Dokumen Penerapan SMK3	Ls												
SKh 1.1.22.(1a)	Pembuatan Prosedur dan Instruksi kerja	Set	500,000.00	1.00	500,000.00	0.017	1.00	0.02			1.00	0.02	100.00	500,000.00
SKh 1.1.22.(2a)	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induk)	Org	80,000.00	2.00	160,000.00	0.005	2.00	0.01			2.00	0.01	100.00	160,000.00
SKh 1.1.22.(2b)	Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing)	Org	80,000.00	2.00	160,000.00	0.005	2.00	0.01			2.00	0.01	100.00	160,000.00
SKh 1.1.22.(2c)	Pertemuan Keselamatan Konstruksi (Safety talk dan/atau Tool Box Meeting)	Org	80,000.00	2.00	160,000.00	0.005	2.00	0.01			2.00	0.01	100.00	160,000.00
	Spanduk (Banner)	Lbr	80,000.00	2.00	160,000.00	0.005	2.00	0.01			2.00	0.01	100.00	160,000.00
SKh 1.1.22.(2e)	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	Bh	180,000.00	1.00	180,000.00	0.006	1.00	0.01			1.00	0.01	100.00	180,000.00
SKh 1.1.22.(3a.1)	Pembatas Area (Restricted Area)	Roll	500,000.00	1.00	500,000.00	0.017	1.00	0.02			1.00	0.02	100.00	500,000.00
SKh 1.1.22.(3a.4)	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	50,000.00	6.00	300,000.00	0.010	2.00	0.00			2.00	0.00	33.33	100,000.00
SKh 1.1.22.(3b.2)	Peindung pernafasan dan mulut	Bh	50,000.00	6.00	300,000.00	0.010	6.00	0.01			6.00	0.01	100.00	300,000.00
SKh 1.1.22.(3b.3)	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Psg	50,000.00	6.00	300,000.00	0.010	1.00	0.00			1.00	0.00	16.67	50,000.00
SKh 1.1.22.(3b.4)	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety)	Psg	50,000.00	2.00	100,000.00	0.003	2.00	0.00			2.00	0.00	100.00	100,000.00
SKh 1.1.22.(3b.7)	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	50,000.00	5.00	250,000.00	0.009	2.00	0.00			2.00	0.00	40.00	100,000.00
SKh 1.1.22.(3b.12)	Jaminan Keselamatan Kerja	Ls	1,000,000.00	1.00	1,000,000.00	0.034	1.00	0.03			1.00	0.03	100.00	1,000,000.00
SKh 1.1.22.(5.d)	Petugas K3	Org	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	0.069	1.00	0.07			1.00	0.07	100.00	2,000,000.00
SKh 1.1.22.(5.d)	Peralatan P3K	Set	230,000.00	1.00	230,000.00	0.008	1.00	0.01			1.00	0.01	100.00	230,000.00
SKh 1.1.22.(7.b)	Rambu Petunjuk	Bh	50,000.00	2.00	100,000.00	0.003	2.00	0.00			2.00	0.00	100.00	100,000.00
SKh 1.1.22.(7.c)	Rambu Larangan	Bh	50,000.00	2.00	100,000.00	0.003	2.00	0.00			2.00	0.00	100.00	100,000.00
SKh 1.1.22.(7.d)	Rambu Peringatan	Bh	50,000.00	2.00	100,000.00	0.003	2.00	0.00			2.00	0.00	100.00	100,000.00
SKh 1.1.22.(7.g)	Rambu Pekerjaan Sementara	Bh	50,000.00	2.00	100,000.00	0.003	2.00	0.00			2.00	0.00	100.00	100,000.00
	Bendera K3	Bh	100,000.00	1.00	100,000.00	0.003	1.00	0.00			1.00	0.00	100.00	100,000.00
SKh 1.1.22.(8.p)	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Bh	50,000.00	5.00	250,000.00	0.009	5.00	0.01			5.00	0.01	100.00	250,000.00
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				35,807,015.09									
3.1(1a)	Galian Biasa (Bahu Jalan)	M ³	43,876.83	322.81	14,163,879.49	0.485	138.50	0.21	184.31	0.28	322.81	0.49	100.00	14,163,879.49
3.1(8)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Mixing Machine	M ³	616,438.62	29.72	18,320,555.88	0.628			29.72	0.63	29.72	0.63	100.00	18,320,555.88
3.1(9)	Galian Perkerasan Berbutir	M ³	46,437.17	71.55	3,322,579.72	0.114	35.00	0.06	36.55	0.06	71.55	0.11	100.00	3,322,579.72
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON				57,574,501.75									
5.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	568,188.12	101.33	57,574,501.75	1.972			86.13	1.676	86.13	1.676	85.00	48,938,326.49
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				1,997,233,651.13									
6.1(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	18,072.17	3,890.58	70,311,223.16	2.408								
6.3(5a)	Laston Lapis Atas (AC-WC)	Ton	1,650,030.77	1,167.81	1,926,922,427.97	66.005								

KETERANGAN PEMBAYARAN	URAIAN	Satuan	Volume	Jumlah Harga (Rp)	BOBOT (%)	BULAN LALU								(Rp)
						VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	(%)		
						8	9	10	11	12	13	14		
1		m ³	5	6										
	DIVISI 7. STRUKTUR			780,162,041.90										
7.1 (8)	Beton Siklop, f'c 15 Mpa	m ³	1,400,637.60	501.94	703,036,037.95	24.082								
7.9 (1)	Pasangan Batu	m ³	1,015,082.97	75.98	77,126,003.95	2.642	14.48	0.50	54.10	1.88	68.58	2.38	90.26	69,614,389.99
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN			31,014,068.08										
7.1 (8)	Marka Jalan Thermoplastik	m ²	283,388.78	109.44	31,014,068.08	1.062								
	Jumlah			2,919,341,277.95	100.00		1.08		4.52		5.60			163,434,731.57
	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 %			Rp 321,127,540.58							Rencana Bobot	59.99		Rp 17,977,820.47
	Jumlah Total			Rp 3,240,468,818.53							Deviasi	54.39		Rp 181,412,552.04
	Dibulatkan			Rp 3,240,468,000.00							Tertambat			Rp 181,412,500.00

Disetujui
Pejabat Penandatangan Kontrak
(PPK)

Ir. MUHL. YUSUF, ST., M.Eng
Nip : 19810611 200003 1 002

Periksa
dan Pengawas
G. YGGA
Inspector

Sidrap, 10 Juli 2023

Dibuat
Kontraktor Pelaksana
CV. BONTAMA KARYA
CV. BONTAMA KARYA
Pelaksana

KEGIATAN : REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN				SURAT PERJANJIAN				11 Juli 2023 S/D 01 Agustus 2023								
PEKERJAAN : REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN HOT MIX DAK RUAS DALAM KEL. LAKSESI				670/701/SP/KPA/DAK/B/CIP/TA/19A				Kontraktor Pelaksanaan								
LOKASI : RUAS DALAM KELURAHAN LAKSESI				Tanggal: 17 April 2023				CV. ROTAMA KARYA								
TAHUN ANGGARAN : 2023				SPMK				Konsultan Pengawas								
PROPOSAL/KODYA : SULAWESI SELATAN / SIDENRENG RAPPANG				670/711/SPM/KPA/DAK/B/CIP/TA/19A				CV. POLYGRAF								
NILAI KONTRAK : Rp. 3,240,468,000				Tanggal 18 April 2023												
NO. KATA PEM-BAYARAN	U R A I A N	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	KONTRAK		CCO		BOBOT (%)	KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN				PRESTASI PEKERJAAN (%)		Nilai Pekerjaan / 10 BULAN INI	
				Volume	Jumlah Harga (Rp.)	Volume	Jumlah Harga (Rp.)		VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)		
1				5	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	DIVISI 1. - UMUM				10,500,000.00		10,500,000.00	0.360	0.25	0.09	0.75	0.27	1.00	0.36	100.00	10,500,000.00
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	10,500,000.00	1.00	10,500,000.00	1.00	10,500,000.00									
	DIVISI 2. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)				7,050,000.00		7,050,000.00									
SKH	Penyusunan Dokumen Penerapan SMKK	Ls						0.017	1.00	0.02			1.00	0.02	100.00	500,000.00
SKh 1.1.22. (1a)	Pembuatan Prosedur dan Instruksi kerja	Set	500,000.00	1.00	500,000.00	1.00	500,000.00	0.005	2.00	0.01			2.00	0.01	100.00	160,000.00
SKh 1.1.22. (2a)	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induk)	Org	80,000.00	2.00	160,000.00	2.00	160,000.00	0.005	2.00	0.01			2.00	0.01	100.00	160,000.00
SKh 1.1.22. (2b)	Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Briefin	Org	80,000.00	2.00	160,000.00	2.00	160,000.00	0.005	2.00	0.01			2.00	0.01	100.00	160,000.00
SKh 1.1.22. (2c)	Pertemuan Keselamatan Konstruksi (Safety talk	Org	80,000.00	2.00	160,000.00	2.00	160,000.00	0.005	2.00	0.01			2.00	0.01	100.00	160,000.00
	dan/atau Toll Box Meeting															
	Spanduk (Banner)	Lbr	80,000.00	2.00	160,000.00	2.00	160,000.00	0.005	2.00	0.01			2.00	0.01	100.00	160,000.00
SKh 1.1.22. (2e)	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	Bh	180,000.00	1.00	180,000.00	1.00	180,000.00	0.006	1.00	0.01			1.00	0.01	100.00	180,000.00
SKh 1.1.22. (3a.1)	Pembatas Area (Restricted Area)	Roll	500,000.00	1.00	500,000.00	1.00	500,000.00	0.017	1.00	0.02			1.00	0.02	100.00	500,000.00
SKh 1.1.22. (3a.4)	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	50,000.00	6.00	300,000.00	6.00	300,000.00	0.010	2.00	0.00	4.00	0.01	6.00	0.01	100.00	300,000.00
SKh 1.1.22. (3b.2)	Pelindung pernafasan dan mulut	Bh	50,000.00	6.00	300,000.00	6.00	300,000.00	0.010	2.00	0.01			6.00	0.01	100.00	300,000.00
SKh 1.1.22. (3b.3)	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Psg	50,000.00	6.00	300,000.00	6.00	300,000.00	0.010	1.00	0.00	5.00	0.01	6.00	0.01	100.00	300,000.00
SKh 1.1.22. (3b.4)	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Saf	Psg	50,000.00	2.00	100,000.00	2.00	100,000.00	0.003	2.00	0.00			2.00	0.00	100.00	100,000.00
SKh 1.1.22. (3b.7)	Romp Keselamatan (Safety Vest)	Bh	50,000.00	5.00	250,000.00	5.00	250,000.00	0.009	2.00	0.00	3.00	0.01	5.00	0.01	100.00	250,000.00
SKh 1.1.22. (3b.7)	Romp Keselamatan (Safety Vest)	Ls	1,000,000.00	1.00	1,000,000.00	1.00	1,000,000.00	0.034	1.00	0.01			1.00	0.01	100.00	1,000,000.00
SKh 1.1.22. (3b.12)	Jaminan Keselamatan Kerja	Org	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	0.069	1.00	0.07			1.00	0.07	100.00	2,000,000.00
SKh 1.1.22. (5 d)	Pelugas K3	Set	230,000.00	1.00	230,000.00	1.00	230,000.00	0.008	1.00	0.01			1.00	0.01	100.00	230,000.00
SKh 1.1.22. (5 d)	Peralatan P3K	Set	230,000.00	1.00	230,000.00	1.00	230,000.00	0.008	1.00	0.01			1.00	0.01	100.00	230,000.00
SKh 1.1.22. (7. b)	Rambu Petunjuk	Bh	50,000.00	2.00	100,000.00	2.00	100,000.00	0.003	2.00	0.00			2.00	0.00	100.00	100,000.00
SKh 1.1.22. (7 c)	Rambu Larangan	Bh	50,000.00	2.00	100,000.00	2.00	100,000.00	0.003	2.00	0.00			2.00	0.00	100.00	100,000.00
SKh 1.1.22. (7 d)	Rambu Peringatan	Bh	50,000.00	2.00	100,000.00	2.00	100,000.00	0.003	2.00	0.00			2.00	0.00	100.00	100,000.00
SKh 1.1.22. (7 e)	Rambu Pekerjaan Sementara	Bh	50,000.00	2.00	100,000.00	2.00	100,000.00	0.003	2.00	0.00			2.00	0.00	100.00	100,000.00
SKh 1.1.22. (7 g)	Bendera K3	Bh	100,000.00	1.00	100,000.00	1.00	100,000.00	0.003	1.00	0.00			1.00	0.00	100.00	100,000.00
SKh 1.1.22. (8. d)	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Bh	50,000.00	5.00	250,000.00	5.00	250,000.00	0.009	5.00	0.01			5.00	0.01	100.00	250,000.00
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				35,807,015.09		35,807,015.09									
3.1. (1a)	Galian Biasa (Bahu Jalan)	M ³	43,876.83	322.81	14,163,879.49	322.81	14,163,879.49	0.485	322.81	0.49			322.81	0.49	100.00	14,163,879.49
3.1. (8)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Mixing Mac	M ³	616,438.62	29.72	18,320,555.88	29.72	18,320,555.88	0.628	29.72	0.63			29.72	0.63	100.00	18,320,555.88
3.1. (9)	Galian Perkerasan Berbutir	M ³	46,437.17	71.55	3,322,579.72	71.55	3,322,579.72	0.114	71.55	0.11			71.55	0.11	100.00	3,322,579.72
	DIVISI 5. PEKERJAAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON				57,574,501.75		57,574,501.75									
5.1. (1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	568,188.12	101.33	57,574,501.75	101.33	57,574,501.75	1.972	86.13	1.676	15.20	0.296	101.33	1.972	100.00	57,574,501.75
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				1,997,233,851.13		2,080,301,171.14									
6.1. (2a)	Lapis Perkat - Aspal Cair/Emulsi	Uter	18,072.17	3,890.58	70,311,223.16	4,624.45	83,573,882.70	2.863	-	-	4,624.45	2.863	4,624.45	2.863	100.00	83,573,882.70
6.3. (5a)	Layton Lapis Atas (AC-WC)	Ton	1,650,030.77	1,367.81	1,926,922,427.97	1,210.12	1,996,727,288.43	68.397	-	-	1,210.12	68.397	1,210.12	68.397	100.00	1,996,727,288.43
	DIVISI 7. STRUKTUR				780,162,041.90		711,105,263.18									
7.1. (8)	Beton Siklop, f'c 15 Mpa	M ³	1,400,637.60	501.94	703,036,037.95	458.00	641,490,873.19	21.974								
7.9. (1)	Pasangan Batu	M ³	1,015,082.97	75.98	77,126,003.95	68.58	69,614,389.99	2.385	68.58	2.38			68.58	2.38	100.00	69,614,389.99
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAH-LAIN				31,014,068.08		17,003,326.80									
7.1. (8)	Marka Jalan Thermoplastic	M ²	283,388.78	109.44	31,014,068.08	60.00	17,003,326.80	0.582								
	Jumlah				2,919,341,277.96	3,500.78	2,919,341,277.96	100.00		5.60		71.85		77.44		2,260,847,071.96

KENDALIAN				REHABILITASI/PEMERIHARAAN JALAN				SURAT PERJANJIAN				BULAN REFINISH (UMPA)				
PEKERJAAN				REHABILITASI/PEMERIHARAAN JALAN HOT MIX DAK RUAS DALAM KIL. LAKSESI				620/703/SP/CPA/BA/DAC/BC/PA/TRA				08 Agustus 2023 U/D 04 September 2023				
LOKASI				RUAS DALAM KILURUTAN LAKSESI				Tanggal 17 April 2023				Contractor Pekerjaan				
TAHUN ANGGARAN				: 2023				S P M K				CV ROTAMA RAKRA				
PROP/LAB/KODYA				: SULAWESI SELATAN / SIDENRENG RAPPANG				620/703/SP/CPA/BA/DAC/BC/PA/TRA				Konsultansi Pengawasan				
NILAI KONTRAK				: Rp. 3.240.468.000				Tanggal 18 April 2023				CV POLTGRAJ				
NO. MATA PEM-BAYARAN	U R A I A N	Kategori	Harga Satuan (Rp.)	KONTRAK		CCO		BOBOT (%)	KEMAJUAN PEKERJAAN MUCUDAN						PRISTASI PEKERJAAN (%)	Nilai Pekerjaan / t/d BULAN INI (Rp)
				Volume	Jumlah Harga	Volume	Jumlah Harga (Rp.)		BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI			
									VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)		
1				5		5			9	10	11	12	13	14	15	
	DIVISI 1. - UMIUM				10,500,000.00		10,500,000.00									
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	10,500,000.00	1.00	10,500,000.00	1.00	10,500,000.00	0.160	1.00	0.16	-	-	1.00	0.16	100.00	10,500,000.00
	DIVISI 2. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)				7,050,000.00		7,050,000.00									
SKH	Penyusunan Dokumen Penerapan SMKK	Ls														
SKH 1.1.22.1(b)	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	Set	500,000.00	1.00	500,000.00	1.00	500,000.00	0.017	1.00	0.02	-	-	1.00	0.02	100.00	500,000.00
SKH 1.1.22.2(b)	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induk)	Org	80,000.00	2.00	160,000.00	2.00	160,000.00	0.005	2.00	0.01	-	-	2.00	0.01	100.00	160,000.00
SKH 1.1.22.2(b)	Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing)	Org	80,000.00	2.00	160,000.00	2.00	160,000.00	0.005	2.00	0.01	-	-	2.00	0.01	100.00	160,000.00
SKH 1.1.22.2(c)	Pertemuan Keselamatan Konstruksi (Safety Talk)	Org	80,000.00	2.00	160,000.00	2.00	160,000.00	0.005	2.00	0.01	-	-	2.00	0.01	100.00	160,000.00
	dan/atau Toll Box Meeting															
	Spanduk (Banner)	Lbr	80,000.00	2.00	160,000.00	2.00	160,000.00	0.005	2.00	0.01	-	-	2.00	0.01	100.00	160,000.00
SKH 1.1.22.2(e)	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	Bh	180,000.00	1.00	180,000.00	1.00	180,000.00	0.006	1.00	0.01	-	-	1.00	0.01	100.00	180,000.00
SKH 1.1.22.3(a.1)	Pembatas Area (Restricted Area)	Rof	500,000.00	1.00	500,000.00	1.00	500,000.00	0.017	1.00	0.02	-	-	1.00	0.02	100.00	500,000.00
SKH 1.1.22.3(a.4)	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Gh	50,000.00	6.00	300,000.00	6.00	300,000.00	0.010	6.00	0.01	-	-	6.00	0.01	100.00	300,000.00
SKH 1.1.22.3(b.2)	Pelindung pernafasan dan mulut	Bh	50,000.00	6.00	300,000.00	6.00	300,000.00	0.010	6.00	0.01	-	-	6.00	0.01	100.00	300,000.00
SKH 1.1.22.3(b.3)	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Psg	50,000.00	6.00	300,000.00	6.00	300,000.00	0.010	6.00	0.01	-	-	6.00	0.01	100.00	300,000.00
SKH 1.1.22.3(b.4)	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety)	Psg	50,000.00	2.00	100,000.00	2.00	100,000.00	0.003	2.00	0.00	-	-	2.00	0.00	100.00	100,000.00
SKH 1.1.22.3(b.7)	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	50,000.00	5.00	250,000.00	5.00	250,000.00	0.009	5.00	0.01	-	-	5.00	0.01	100.00	250,000.00
SKH 1.1.22.3(b.12)	Jaminan Keselamatan Kerja	Ls	1,000,000.00	1.00	1,000,000.00	1.00	1,000,000.00	0.034	1.00	0.03	-	-	1.00	0.03	100.00	1,000,000.00
SKH 1.1.22.5 d)	Petugas K3	Org	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	0.069	1.00	0.07	-	-	1.00	0.07	100.00	2,000,000.00
SKH 1.1.22.5 d)	Peralatan P3K	Set	230,000.00	1.00	230,000.00	1.00	230,000.00	0.008	1.00	0.01	-	-	1.00	0.01	100.00	230,000.00
SKH 1.1.22.7 b)	Rambu Petunjuk	Bh	50,000.00	2.00	100,000.00	2.00	100,000.00	0.003	2.00	0.00	-	-	2.00	0.00	100.00	100,000.00
SKH 1.1.22.7 c)	Rambu Larangan	Bh	50,000.00	2.00	100,000.00	2.00	100,000.00	0.003	2.00	0.00	-	-	2.00	0.00	100.00	100,000.00
SKH 1.1.22.7 d)	Rambu Peningkatan	Bh	50,000.00	2.00	100,000.00	2.00	100,000.00	0.003	2.00	0.00	-	-	2.00	0.00	100.00	100,000.00
SKH 1.1.22.7 g)	Rambu Pekerjaan Sementara	Bh	50,000.00	2.00	100,000.00	2.00	100,000.00	0.003	2.00	0.00	-	-	2.00	0.00	100.00	100,000.00
	Bendera K3	Bh	100,000.00	1.00	100,000.00	1.00	100,000.00	0.003	1.00	0.00	-	-	1.00	0.00	100.00	100,000.00
SKH 1.1.22.8 p)	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Bh	50,000.00	5.00	250,000.00	5.00	250,000.00	0.009	5.00	0.01	-	-	5.00	0.01	100.00	250,000.00
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				35,807,015.09		35,807,015.09									
3.1.1(a)	Calan Biasa (Bahu Jalan)	M ³	43,876.83	322.81	14,163,879.49	322.81	14,163,879.49	0.485	322.81	0.49	-	-	322.81	0.49	100.00	14,163,879.49
3.1.1(b)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Mixing M ³	M ³	616,438.62	29.72	18,320,555.88	29.72	18,320,555.88	0.628	29.72	0.63	-	-	29.72	0.63	100.00	18,320,555.88
3.1.1(c)	Galian Perkerasan Berbutir	M ³	46,437.17	71.55	3,322,579.72	71.55	3,322,579.72	0.114	71.55	0.11	-	-	71.55	0.11	100.00	3,322,579.72
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON				57,574,501.75		57,574,501.75									
5.1.1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	568,188.12	101.33	57,574,501.75	101.33	57,574,501.75	1.972	101.33	1.972	-	-	101.33	1.972	100.00	57,574,501.75
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				1,997,233,651.13		2,080,301,171.14									
6.1.2(a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	18,072.17	3,890.58	70,311,223.16	4,624.45	83,573,882.70	2.863	4,624.45	2.863	-	-	4,624.45	2.863	100.00	83,573,882.70
6.3.5(a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1,650,030.77	1,167.81	1,926,922,427.97	1,210.12	1,996,727,288.43	68.397	1,210.12	68.397	-	-	1,210.12	68.397	100.00	1,996,727,288.43
	DIVISI 7. STRUKTUR				780,162,041.90		711,105,263.18									
7.1.1)	Beton Sidelap, f'c 15 Mpa	M ³	1,400,637.60	501.94	703,036,037.95	458.00	641,490,873.19	21.974	-	-	389.30	18.678	389.30	18.678	85.00	545,267,241.21
7.9.1)	Pasangan Batu	M ³	1,015,082.97	75.98	77,126,003.95	68.58	69,614,389.99	2.385	68.58	2.38	-	-	68.58	2.38	100.00	69,614,389.99
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN				31,014,068.08		17,003,326.80									
7.1.1)	Marka Jalan Thermoplastic	M ³	783,388.78	109.44	31,014,068.08	60.00	17,003,326.80	0.582	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah				2,919,341,277.96	3,500.78	2,919,341,277.96	100.00		77.44		18.68		96.12		2,806,114,311.18

DAFTAR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 %				Rp 321.127.540,58		Rp 321.127.540,58							
Jumlah Total				Rp 3.240.468.818,53		Rp 3.240.468.818,53							
Dibulatkan				Rp 3.240.468.000,00		Rp 3.240.468.000,00							
										Rencana Bobot		100,00	Rp 108.612.175,72
										Deviasi		1,88	Rp 3.114.786.475,40
										Terlambat			Rp 3.114.786.400,00

Side 4B, 04 September 2023

Direktur
Pelabot Pemadatan Kontrak
(Perk)

Ir. ANTH. YUSUF ST, M.Eng.
Np : 398106112000031002

Direktur
Pelabot Pemadatan Kontrak
(Perk)

Direktur
Pelabot Pemadatan Kontrak
(Perk)

