



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG,
PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jl. Harau Baru Komplek SIKD Blok C No. 16 Kabupaten Sidenreng Rappang

SERTIFIKAT TAGIHAN

Nama Pekerjaan : REHABILITASI PEMILIHAN JALAN HOT MIX DAK RUAS DALAM KEL. LAKESSE
Nomor Surat Perjanjian : 620/703/SP/KP/ABM/DK/BICIPTA/PERA, Tanggal 17 April 2023
Nomor SP/ABM : 620/713/SP/ABM/DK/BICIPTA/PERA, Tanggal 18 April 2023
Nilai Kontrak : Rp 3.240.468.000,00
Kontraktor Pelaksana : CV. ROTAMA KARYA


Sertifikat 02
Tanggal : 15 September 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT PEKERJAAN (%)				JUMLAH HARGA (Rp)	
		KONTRAK	CCO	S/D TGH LAJU	S/D TGH INI	KONTRAK	REALISASI
1	DIVISI 1. - UMBUM	0.36	0.36		0.36	10,500,000.00	10,500,000.00
2	DIVISI 2. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)	0.24	0.24		0.24	7,050,000.00	7,050,000.00
3	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOMETRIK	1.23	1.23		1.23	35,807,015.09	35,807,015.09
4	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DARI PERKERASAN BETON	1.97	1.97		1.97	57,574,501.75	57,574,501.75
5	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL	68.41	71.26		71.26	1,997,233,651.13	2,080,301,171.14
6	DIVISI 7. STRUKTUR	26.72	24.36		24.36	780,162,041.90	711,105,263.18
7	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN LAIN LAIN	1.06	0.58		0.58	31,014,068.08	17,003,326.80
Jumlah		100.00	100.00		100.00	2,919,341,277.96	2,919,341,277.96
PPN 11 %						321,127,540.58	321,127,540.58
Jumlah						3,240,468,818.53	3,240,468,818.53
Dibulatkan						3,240,468,000.00	3,240,468,000.00
Pembayaran Sertifikat s/d bulan ini 100 %						3,240,468,000.00	3,240,468,000.00
Jumlah Bruto							3,240,468,000.00
Potongan							
1. Retensi %							810,117,000.00
2. Uang Muka 25 %							810,117,000.00
A. Jumlah Potongan							1,620,234,000.00
B. Jumlah Sertifikat s/d Bulan lalu							1,498,716,450.00
C. Jumlah Sertifikat Bulan ini							3,240,468,000.00
D. Jumlah Pembayaran (C-B-A)							931,634,550.00
Terbilang :		SEMBILAN RATUS TIGA PULUH SATU JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH RUPIAH					

Dibuat Oleh
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
(P P K)

J. MUH. YUSUF, ST, M. Eng
Nip. : 19810611 200003 1 002

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN SUPERVISI
CV. POLYGRAF


YUAN RAHMANSI
Site Engineer

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. ROTAMA KARYA


CV. ROTAMA KARYA
TRISUTRA JAYADI, ST
Direktur

Kepala Dinas
BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG,
PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Drs. ABDUL RASYID, M.Si
NIP. 19661230 196611 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDHARJEN KAPPANO
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG,
PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jl. Harjojo, Bontol, Kecamatan Bontol, Kabupaten Sidharenj, 50000

PERINCIAN SERTIFIKAT TAGIHAN

Nama Pekerjaan: RENCANA TATA RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
Nama Satuan Pekerjaan: GEDUNG BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT
Nilai Kertas: Rp 3.500.000.000
Kontaktor Pelaksana: CV. ROTAMA KARYA

Unit: Rp
Tgl: 13 Januari 2023

1. DIVISI 1 - UMUM							Rp 10.500.000
NO MATA PEM- BAYAR- AN	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME		REALISASI VOLUME S/D SAAT INI	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
			KONTRAK	CCO			
1.2	Mobilisasi	1.2	1.00	1.00	1.00	10.500.000.00	10.500.000.00
Jumlah Kumulator Pekerjaan yang dilaksanakan Prosentase							10.500.000.00 100.00

Mengetahui
Usai Teknis
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,
Pertanahan dan Perumahan Rakyat

JUNAEDI
Nip. 19860306 201212 1 001

Diperiksa Oleh
Konsultan Pengawas
CV. POLYGRAF



Dijadikan Oleh
Kontaktor Pelaksana
CV. ROTAMA KARYA

TRISUTRA JAYADI ST
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG,
PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT

B. Harapan Baru Komplek SKPD Blok C No. 16 Kabupaten Sidenreng Rappang

PERINCIAN SERTIFIKAT TAGIHAN

Nama Pekerjaan: REHABILITASI PENILINDAAN JALAN HOTMIX DAK RUAS DALAM KEL. LAKESI
Nomor Surat Perjanjian: 620/703/SP/KPA/DM/DK/MDCTPTAP/RA, Tanggal: 17 April 2023
Nilai Kontrak: Rp. 3.140.488.000,00
Kontraktor Pelaksana: CV. ROTAMA KARYA

Serti/4.8.02
Tanggal: 15 September 2023

2 DINTSI - SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)							Kp	7.050.000,00
NO. MATA PEM. BAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME		REALISASI VOLUME S/D SAAT INI	HARGA SATUAN (Rp)	Jumlah HARGA (Rp)	
			KONTRAK	CCO				
SKII	Penghapusan Dokumen Penerapan SMKK	1	1,00	1,00	1,00	7.050.000,00	7.050.000,00	
Jumlah Kumulatif Pekerjaan yang dilaksanakan							7.050.000,00	100,00
Prosentase								

Mengetahui:
Utami Teknis
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang
Pertanahan dan Perumahan Rakyat

JUMAEDI B
Nip. 19860306 201212 1 001

Diperiksa Oleh
Konsultan Pengawas
CV. POLYGRAF

VERUDDIN, ST
Inspector

Diajukan Oleh:
Kontraktor Pelaksana
CV. ROTAMA KARYA

TRI SUKRA JAYADLST
Direktur



DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG,
PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok C No. 16 Kabupaten Sidewreng Rappang

PERINCIAN SERTIFIKAT TAGIHAN

Nama Pekerjaan: REHABILITASI PEMELIHARAAN JALAN HOT MIX DAK RUAS DALAM KEL. LAKESSI
Nomor Surat Perjanjian: 620.703 SP/KPA/BM DAK/BICIT/APER, Tanggal 17 April 2023
Nilai Kontrak: Rp 3.340.468.000,00
Kontraktor Pelaksana: CV. ROTAMA KARYA

Serifikasi 02
Tanggal: 15 September 2023

3 DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK							Rp 35.807.015,09
NO MATA PEM- BAYAR AN	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME		REALISASI VOLUME S/D SAAT INI	HARGA SATUAN (Rp)	Jumlah HARGA (Rp)
			KONTRAK	CCO			
3.1(1)	Galian Biasa (Batu Jalan)	M3	322.81	322.81	322.81	43,876.83	14,163,879.49
3.1 (8)	Galian Perkerasan Beraspal Tanpa Cold Milling	M3	29.72	29.72	29.72	616,438.62	18,320,555.88
3.1 (9)	Galian Perkerasan Berbatu	M3	71.55	71.55	71.55	46,437.17	3,322,579.72
Jumlah Kumulatif Pekerjaan yang dilaksanakan Prosentase							35,807,015.09 100.00

Mengetahui
Unsur Teknis
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang
Pertanahan dan Perumahan Rakyat

JUMAEDI B
Nip. 19860306 201212 1 001

Diperiksa Oleh:
Konsultan Pengawas
CV. POLYGRAF

ERDIN ST
Inspector

Dijutkan Oleh
Kontraktor Pelaksana
CV. ROTAMA KARYA


CV. ROTAMA HAR
TRISUTRA JAYADI ST
Direktur



KEMERINTAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG,
PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jl. Harau Baru Kompleks SKPD Blok C No. 16 Kabupaten Sidenreng Rappang

PERINCIAN SERTIFIKAT TAGIHAN

Nama Pekerjaan: REHABILITASI PEMELIHARAAN JALAN HOTMIX DAK RUAS DALAM KEL. LAKESSI
Nomor Surat Perjanjian: 023.711/SP/KPA/PM DAK/BIC/PTAPURA, Tanggal 17 April 2023
Nilai Kontrak: Rp 3.240.468.000,00
Kontaktor Pelaksana: CV. ROTAMA KARYA

Sertifikat 02
Tanggal: 15 September 2023

4 DIVISI 5. PERKERASAN BERDUTIR DAN PERKERASAN BETON				Rp 57.574.501,75			
NO. MATA PEM- BAYAR AN	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME		REALISASI VOLUME S/1 SAAT INI	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
			KONTRAK	CCO			
5.1 (1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	101,33	101,33	101,33	568,188,12	57.574.501,75
Jumlah Kumulatif Pekerjaan yang dilaksanakan Prosentase							57.574.501,75 100,00

Mengetahui
Unsur Teknis
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,
Pertanahan dan Perumahan Rakyat

JUMAEDIL B
Nip. 19860306 201212 001

Diperiksa Oleh:
Konsultan Pengawas
CV. POLYGRAF

Inspector

Diajukan Oleh:
Kontaktor Pelaksana
CV. ROTAMA KARYA


CV. ROTAMA KARYA
TRI AJUTRA JAYADI, ST
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG,
PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok C No. 16 Kabupaten Sidenreng Rappang

PERINCIAN SERTIFIKAT TAGIHAN

Nama Pekerjaan: REHABILITASI PENJELIHARAAN JALAN HOT MIX DAK RUAS DAI AM KEL. LAKESS
Nomor Surat Perjanjian: 620/703 SP/KP/MS/DAK/BIC/PTAPI RA, Tanggal 17 April 2023
Nilai Kontrak: Rp 240.468.000,00
Kontraktor Pelaksana: CV. ROTAMA KARYA

Sertifikat 02
Tanggal: 15 September 2023

5 LINTAS 6. PERKERASAN ASPAL							Rp 2.080.301.171,14
NO MATA PEM- BAYAR AN	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME		REALISASI VOLUME S/D SAAT INI	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
			KONTRAK	CCO			
6.1.(1)	Lapis Perkat - Aspal Cam Emulsi	liter	3.890,58	4624,45	4.624,45	18,072,17	83,573,882,70
6.1.(3)	Luton Lapis Aus (AC- WC)	ton	1.167,81	1210,12	1.210,12	1.650,030,77	1.996,727,288,43
Jumlah Kumulatif Pekerjaan yang dilaksanakan Prosentase							2.080.301.171,14 100,00

Mengetahui
Usus Teknis
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,
Pertanahan dan Perumahan Rakyat

JUMAEDILE
Nip. 19800306 201212 1 001

Diperiksa Oleh
Konsultasi Pengawas
CV. POLYGRAF



Ditajukan Oleh
Kontraktor Pelaksana
CV. ROTAMA KARYA





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG,
PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jl. Hengam (Bina Komplek) SKRTI Blok C No. 16 Kabupaten Sidenreng Rappang

PERINCIAN SERTIFIKAT TAGIHAN

Nama Pekerjaan: RITABILITASI PERALATAN JALAN RUMAH DAK RUAS DAIAM KES. LAKESU
Nama Bina Perumahan: 620 RUMAH SIKAP/PM TIAK/NO TPTAMIR - Tanggal 17 April 2023
Nilai Konstruksi: Rp 3.148.468.990,00
V. Perumahan Perumahan: CV. ROTAMA KARYA

Sekolah di
Tanggal: 13 November 2023

6 DINASI 1. STRUKTUR							Rp 3.148.468.990,00
NO MATA PEM. BAYAR AN	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL/LM		REALISASI VOL/LM S/D SAAT INI	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
			KONTRAK	CTO			
7.1.11	Pasir Salap Fe 15	m3	501,94	458	458,00	1.400,637,00	641.490.873,19
7.9.11	Pasir batu	m3	75,98	68,58	68,58	1.015,082,97	69.614.389,99
Jumlah Kumulatif Pekerjaan yang dilaksanakan Prosesnya							711.105.263,18 100,00

Mengetahui
Uraian Teknis
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang
Pertanahan dan Perumahan Rakyat

ILMAFDLB
Nip. 19800306 20121 1 001

Diperiksa Oleh
Kumudat Pengawas
CV. POLYGRAF



Ditandatangani Oleh
Kontraktor Pelaksana
CV. ROTAMA KARYA





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG,
PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT

II. Harapan Baru Komplek SKPD Blok C No. 16 Kabupaten Sidenreng Rappang

PERINCIAN SERTIFIKAT TAGIHAN

Nama Pekerjaan: REHABILITASI PENJAJARAN JALAN HOTMIX DAK RUAS DALAM KEL. LAKESSI
Nomor Surat Perjanjian: 620/703 SP-KPA/BM/DIAK/BIG/PT/APER/1, Tanggal: 17 April 2023
Nilai Kontrak: Rp 3.148.468.800,00
Kontraktor Pelaksana: CV. ROTAMA KARYA

Sertifikasi 02
Tanggal: 13 September 2023

DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN LAIN LAIN							Rp 17.003.326.80
NO MATA PEM- BAYAR AN	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME		REALISASI VOLUME S/D SAAT INI	HARGA SATUAN (Rp)	Jumlah HARGA (Rp)
			KONTRAK	CCO			
9.1	Maka jalan Thermoplastik	m ²	109.44	60.00	60.00	283.388,78	17.003.326.80
Jumlah Kumulatif Pekerjaan yang dilaksanakan Prosentase							17.003.326.80 100.00

Mengetahui
Unsur Teknis
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang
Pertanahan dan Perumahan Rakyat

JUMAEDILB
Nip. 19860306 201212 1 001

Diperiksa Oleh
Konsultan Pengawas
CV. POLYGRAF

HABIBUDDIN, ST
Inspector

Diajukan Oleh
Kontraktor Pelaksana
CV. ROTAMA KARYA


CV. ROTAMA KARYA
TRI SUTRA JAYADI, ST
Duskuar