

METODE PELAKSANAAN

PEKERJAAN

PEMBANGUNAN EMBUNG WILAYAH XIV (KLP TANI PATEKKA, KLP TANI TADANG PALIE I, KLP TANI TADANG PALIE II, KLP TANI LAPAJUJUNG II DESA CIPOTAKARI DAN KLP TANI MAKKAWARUE DESA BULO) KEC. PANCA RIJANG

1. Pekerjaan Persiapan Umum

Pelaksanaan pekerjaan yang bersifat umum meliputi :

a) Mobilisasi dan Demobilisasi

Yang dimaksud dengan mobilisasi dan demobilisasi adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan transportasi peralatan yang akan dipergunakan dalam melaksanakan paket pekerjaan. Penyedia Jasa harus sudah bisa memperhitungkan semua biaya yang diperlukan dalam rangkaian kegiatan untuk mendatangkan peralatan dan mengembalikannya nanti bila pekerjaan telah selesai. Mata pembayaran yang diterapkan dalam kegiatan mobilisasi dan demobilisasi adalah Lumpsum.

b) Pemasangan Papan Proyek.

Penyedia Jasa harus membuat, memasang dan memelihara minimal 1 (satu) papan tanda proyek. Papan tanda proyek harus menunjukkan dan memuat nama Pemilik Pekerjaan/Proyek dan nama Penyedia Jasanya, judul nama proyek disertai perkiraan jumlah hari pelaksanaan. Lokasi Pemasangan ditunjukkan oleh Direksi/Engineer Konsultan dalam jangka waktu sebelum mulai pelaksanaan pekerjaan. Jika pekerjaan telah selesai dan telah diserahterimakan, maka papan nama proyek harus dicabut oleh Penyedia Jasa

c) Pengukuran

Penyedia Jasa bersama-sama dengan Direksi dalam pemeriksaan setting- out dan dalam melaksanakan pengukuran untuk mengetahui secara pasti kemajuan pekerjaan yang diperlukan dalam proses pembayaran. Setting out/pengukuran harus diperiksa dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Dalam pemasangan patok yang cukup, tiang, pinggir yang lurus, penyangga, cetakan profil dan lain-lain yang perlu untuk pemeriksaan setting out dan pengukuran kemajuan pekerjaan harus sesuai dengan petunjuk Direksi.

2. Pekerjaan Galian Menggunakan Alat berat

- a) Untuk menetapkan letak batas-batas galian, dapat dipasang patok-patok pembantu dan atau tali rafia yang menghubungkan dua profil yang berdekatan.
- b) Berpedoman pada tali batas galian, maka galian kasar dapat dilaksanakan dengan Excavator. Jumlah Excavator yang diperlukan dihitung berdasarkan kapasitas alat dan waktu yang tersedia .
- c) Bila karena suatu hal profil rusak atau berubah posisi, maka sebelum galian finishing dilakukan, profil tersebut diperbaiki dengan pedoman patok-patok bantuan yang selalu terjaga.
- d) Galian finishing dilakukan oleh tenaga orang dengan cangkul. Sebenarnya dengan kerjasama yang baik antara pelaksana dan operator excavator yang mahir, dapat langsung dilakukan penggalian sampai garis/bidang finishing.

3. Pekerjaan Perapihan Galian

Setiap permukaan galian harus dirapihkan dengan menggunakan alat Berat yang disetujui oleh Direksi, Apabila tanah dasar atau bagian lain yang dianggap peka oleh Direksi rusak akibat berlangsungnya pekerjaan maka Penyedia Jasa wajib memperbaikinya sesuai dengan petunjuk Direksi atas biaya Penyedia.

4. Pekerjaan Pemasangan Pipa

Pemasangan Pipa input Atau Outlet dilakukan pada Proses Penggalian dilaksanakan sesuai gambar rencana atau ditentukan direksi. Pipa yang digunakan adalah pipa yang kuat yang tidak muda pecah.

Pejabat Pembuat Komitmen

TTD

ARIEF GUNAWAN, SP, M. Si
Nip. 197310212000031004