



CV. ARMIN

KONTRAKTOR BENTANG TRANSIRI DAN PERAGAAN UMUM
Alamat : Jln. Arah Utara, Pore Pore, No. 01, Telp. (0821) 90166
Bekas, Waring Pulo, Kabupaten Sukoharjo

PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI D.I BAPANGI KEC. PANCA LAUTANG TIME SCHEDULE

URAIAN PEKERJAAN	bobot (%)	BULAN I				BULAN II				BULAN III				BULAN IV				BULAN V			
1		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
A PEKERJAAN UMUM																					
1. Mobilisasi & Demobilisasi	0.19	0.09																			
2. Papan Proyek	0.01	0.01																			0.09
B PEKERJAAN SALURAN 1																					
1. Galian Tanah (Manual)	1.33	1.33																			
2. Timbunan Tanah Kembali	0.06		0.02			0.02				0.02											
3. Pasangan Batu 1:4	66.19		5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	0.02						
4. Plesteran 1:3	16.12						1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61				
C PEKERJAAN SALURAN 2																					
1. Galian Tanah Biasa (Manual)	0.12					0.12															
2. Timbunan Tanah Kembali	0.01						0.00			0.00											
3. Pasangan Batu 1:4	9.81						1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.00	
4. Plesteran 1:3	2.92																				
D PEKERJAAN SALURAN BANGUNAN BOX																					
1. Galian Tanah Biasa (Manual)	0.02																				
2. Timbunan Tanah Kembali	0.00																				
3. Pasangan Batu 1:4	1.00																				
4. Plesteran 1:3	0.20																				
5. Beton K-225	0.01																				
6. Penulangan	0.03																				
7. Bekisting	0.01																				
D PEKERJAAN DUCHER																					
1. Galian Tanah Biasa (Manual)	0.02																				
2. Timbunan Tanah Kembali	0.00																				
3. Pasangan Batu 1:4	0.22																				
4. Plesteran 1:3	0.17																				
5. Beton K-225	0.08																				
6. Penulangan	0.19																				
7. Bekisting	0.02																				
E BIAYA SMK																					
1. Biaya Penyelenggaraan SMK	0.78	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
BOBOT RENCANA PERMINGGU		1.47	5.57	5.56	5.56	5.69	8.57	8.57	8.57	8.57	8.95	8.93	8.93	7.53	2.08	3.73	0.59	0.59	0.30	0.13	0.13
JUMLAH BOBOT RENCANA PERMINGGU		1.47	7.04	12.60	18.15	23.84	32.41	40.98	49.55	58.12	67.06	76.00	84.93	92.46	94.54	98.26	98.85	99.44	99.74	99.87	100.00